

COMUNE DI MARZIO
Provincia di Varese

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 067 del 27.09.2021

REGISTRO GENERALE

N. 134 del 27.09.2021

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

**OGGETTO : "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE
COMUNALI".**

Codice CUP C57H21000800001 CIG: 8726878F88

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata l'art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata dell'ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area tecnica;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

PREMESSO che:

- in applicazione al comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art.51, comma 1, lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020 n. 126, che prevede per l'anno 2021, l'assegnazione di un contributo dell'importo di € 81.300,81= a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'Allegato A, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- il comune di Marzio alla data del 31.12.2020 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti quindi ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art.51, comma 1, lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020 n. 126, si configura nell'assegnazione di contributo per € 81.300,81= (ottantunomilatrecento/81);

- a seguito di indicazioni fornite dal Sindaco al Responsabile dell'Area Tecnica il contributo in oggetto sarà impiegato per finanziare gli interventi di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI”;

- per espressa previsione del Decreto del Ministro dell'Interno, all'art. 1, il comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.05.2021, pena la decadenza dal beneficio del contributo;

- con determinazione dell'area tecnica N. 025 del 09.04.2021 è stato affidato all'Ing. Michele Tunicci Via Vigne, 14 21025 COMERIO, il servizio di redazione del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “**RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI**” per l'importo netto contrattuale di € 900,00 oltre contributo previdenziale 4% (€ 36,00) e IVA 22% (€ 205,92) e quindi per un totale di € 1.141,92=;

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 20.04.2021 è stato approvato il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO relativo alle opere di “**RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI**” per l'importo complessivo di € 81.300,81= di cui € 64.091,26 per opere ed € 17.209,55 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale meglio specificato nel quadro economico sotto riportato:

n. ord.	Descrizione		Importo di lavori soggetto a ribasso di gara	oneri sicurezza non soggetti a	Totale opere
1	IMPORTO DEI LAVORI				
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA		€ 62.168,52		
2	ONERI DELLA SICUREZZA			€ 1.922,74	
	IMPORTO OPERE				€ 64.091,26
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:				
a	IVA 22 % sulle opere	0,22	€ 64.091,26	€ 14.100,08	
b	oneri della sicurezza	0,02	€ 64.091,26	€ 1.141,92	
c	spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016	0,02	€ 64.091,26	€ 1.281,83	
d	imprevisti	0,028	€ 14.550,00	€ 385,00	
e	spese assicurative progettazione e validazione arrotondamenti			€ 300,00 € 0,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.				€ 17.209,55
	TOTALE PROGETTO				€ 81.300,81

- con determinazione dell'Area Tecnica N. 027 del 21.04.2021 (Reg. Gen. N. 057) è stato affidato l'incarico, alla società RIMAS – Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11b - 20122 Milano P.I. 04506660150, per il servizio di copertura assicurativa del Geom. Tammone Marco per l'attività di verifica del progetto, e dei Geom. Mauro Bignami e Barone Alessandro per l'attività di progettazione delle opere denominate **“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI”**, per l'importo complessivo di € 291,82= IVA compresa;

- in data 22.04.2021 il Geom. Tammone Marco, tecnico incaricato, in contraddittorio con i progettisti Geom. Bignami Mauro e Geom. Alessandro Barone, hanno esperito la verifica sugli elaborati del progetto definitivo esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, e hanno redatto verbale sull'attività di verifica svolta ed ai sensi dell'ex art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016, e sempre con il medesimo atto il RUP ha espresso giudizio di validazione;

- con determinazione dell'Area Tecnica N. 028 (Reg. Gen. 058) del 22.04.2021 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spesa per le opere di **“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI” CIG: 8726878F88** e al CUP **C57H21000800001**, per l'importo complessivo di € 81.300,81= di cui € 64.091,26 per opere ed € 17.209,55 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;

Preso atto che la Legge 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.l. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, all'art. 1, comma 2, lett. a stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Dato atto che:

-in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **8726878F88** e la ditta affidataria dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

-con determinazione dell'Area Tecnica n 032 del 13/05/2021 è stato approvato il report di gara 139306793 e sono stati contestualmente affidati alla ditta VAR.COS. Srl Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i lavori di **“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI” CIG: 8726878F88**, per un importo netto dei lavori di € 60.272,38 (diconsi euro sessantamila duecentosettantadue/38), oltre Euro 1.922,74 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 62.195,12 (sessantaduemilacentonovantacinque/12) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 3,05 %;

-in data 30/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa repertorio n. 15 registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio TP9 – Varese il 30/07/2021 al numero 28035 serie I T;

-in data 14/05/2021 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna lavori e definito l'inizio delle opere nel giorno 14.05.2021 in pendenza della stipula del contratto;

-in data 10/07/2021 con nota prot. 1848 è stata concessa proroga dei tempi contrattuali definendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nel giorno 11.09.2021;

-con determinazione dell'Area Tecnica n 52 (Reg. Gen. 102) del 02/08/2021 sono stati approvati gli atti tecnico contabili costituenti lo Stato Avanzamento Lavori N. 01 a tutto 30.07.2021, dell'intervento denominato **“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI”**, redatto dalla direzione lavori e disposta la liquidazione, come dal certificato di pagamento N. 01 a tutto 30.07.2021, di euro 44.946,45 oltre IVA, e pertanto per € 54.834.67, a beneficio ditta VAR.COS. Srl Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 appaltatrice dei lavori

-in data 14.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori con il quale si certifica che il termine delle lavorazioni è avvenuto il giorno 11/09/2021, pertanto nei tempi utili stabiliti.

VISTA la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dalla Direzione Lavori, in data 27.09.2021, da cui si evince che la ditta VAR.COS SRL, ha realizzato lavori per € **62.195,12** = e, dedotti i certificati di acconto pari ad € 44.946,45, vanta un credito di € **17.248,67** per opere e costi della sicurezza oltre IVA di legge;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato dall'INAIL territoriale con protocollo INAIL_28034834 del 23.06.2021 avente validità sino al 21.10.2021;

RAVVISATA l'opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 1) di approvare gli atti tecnico contabili costituenti il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" **C57H21000800001 CIG: 8726878F88** , redatti dalla Direzione Lavori;
- 2) di disporre la liquidazione dell'importo di € **17.248,67** oltre IVA 22%, pertanto pari a €**21.043,38** a beneficio della ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, appaltatrice dei lavori, come da certificato di regolare esecuzione delle opere;
- 3) di dare atto che il suddetto progetto è riferito al **CIG: 8726878F88** e al **CUP C57H21000800001**;
- 4) di approvare il seguente quadro economico finale dal quale risultano € 2.677,20 di economie di progetto:

n. ord.	Descrizione		Importo di lavori soggetto a ribasso di gara	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Totale opere
1	IMPORTO DEI LAVORI				€ 64.091,26
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 62.168,52		
	SCONTO CONTRATTUALE	3,05%	€ 1.896,14		
			€ 60.272,38		€ 60.272,38
2	ONERI DELLA SICUREZZA			€ 1.922,74	€ 1.922,74
	IMPORTO OPERE				€ 62.195,12

2	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:				
a	IVA 22 % sulle opere	0,22	€ 62.195,12	€ 13.682,93	
b	incarico coordinatore della sicurezza comprensivo di IVA e contributi			€ 1.141,92	
c	spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016	0,02	€ 64.091,26	€ 1.281,83	
c	Contributo ANAC			€ 30,00	
d	spese assicurative progettazione e validazione			€ 291,82	
e	arrotondamenti			€ 0,00	
f	economie di PROGETTO			€ 2.677,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.					€ 19.105,69
TOTALE PROGETTO					€ 81.300,81


5) di dare atto che la spesa complessiva di progetto di euro 81.300,81, risulta impegnato con determinazione N. 028 (Reg. Gen. 058) del 22.04.2021 al sotto riportato codice di bilancio:

Esercizio	Missione	Programma	Codice di bilancio	Capitolo/articolo	Importo
2021	10	05	2020109	20810109/1	81.300,81

6) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, dopodiché, trattandosi di impegno di spesa, diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L.;

7) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marzio.va.it sull'Albo Pretorio on line ed alla sezione "trasparenza" ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore
Geom. Mauro Bignami



Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15.10.2021 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 15.10.2021
N. 311/2021 Registro Pubblicazioni



Il Messo Comunale
Enrica LOMBARDO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrica Lombardo", written over the typed name.



COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI

CIG: 8726878F88 CUP C57H21000800001

Impresa: VAR.COS. s.r.l. con sede in Via Tarca, 30 – 21037 LAVENA PONTE TRESA - C.F. P.I.V.A 02112050121

Contratto: Determina di aggiudicazione dell'Area Tecnica N. 36 (Reg. Gen. 063) del 13.05.2021 - contratto Repertorio n. 15 del 30.07.2021.

Importo contrattuale netto: di euro 62.195,12 oltre IVA, (euro 60.272,38 per opere oltre ad euro 1.922,74 quali oneri della sicurezza).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Premesso che:

- in applicazione al comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art.51, comma 1, lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020 n. 126, che prevede per l'anno 2021, l'assegnazione di un contributo dell'importo di € 81.300,81= a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'Allegato A, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- il comune di Marzio alla data del 31.12.2020 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti quindi ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art.51, comma 1, lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020 n. 126, si configura nell'assegnazione di contributo per € 81.300,81= (ottantunomilatrecento/81);

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale, valutati i campi di intervento ammissibili al finanziamento ha manifestato la volontà di effettuare delle opere di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI";
- per espressa previsione del Decreto del Ministro dell'Interno, all'art. 1, il comune beneficiario era tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.05.2021, pena la decadenza dal beneficio del contributo;
- con determinazione dell'area tecnica N. 025 del 09.04.2021 è stato affidato all'Ing. Michele Tunicì Via Vigne, 14 21025 COMERIO, il servizio di redazione del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" per l'importo netto contrattuale di € 900,00 oltre contributo previdenziale 4% (€ 36,00) e IVA 22% (€ 205,92) e quindi per un totale di € 1.141,92=;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 20.04.2021 è stato approvato il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO relativo alle opere di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" per l'importo complessivo di € 81.300,81= di cui € 64.091,26 per opere ed € 17.209,55 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale meglio specificato nel quadro economico sotto riportato:

n. ord.	Descrizione		Importo di lavori soggetto a ribasso di gara	oneri sicurezza non soggetti a	Totale opere
1	IMPORTO DEI LAVORI				
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA		€ 62.168,52		
2	ONERI DELLA SICUREZZA			€ 1.922,74	
	IMPORTO OPERE				€ 64.091,26
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:				
a	IVA 22 % sulle opere	0,22	€ 64.091,26	€ 14.100,08	
b	oneri della sicurezza	0,02	€ 64.091,26	€ 1.141,92	
c	spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016	0,02	€ 64.091,26	€ 1.281,83	
d	imprevisti	0,028	€ 14.550,00	€ 385,00	
e	spese assicurative progettazione e validazione arrotondamenti			€ 300,00	
				€ 0,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.				€ 17.209,55
	TOTALE PROGETTO				€ 81.300,81

- con determinazione dell'Area Tecnica N. 028 (Reg. Gen. 058) del 22.04.2021 è stato approvato, per quanto di competenza e previa verifica/validazione, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spesa per le opere di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" CIG: 8726878F88 e al CUP C57H21000800001, per l'importo complessivo di € 81.300,81= di cui € 64.091,26 per opere ed € 17.209,55 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;
- Con determinazione dell'Area Tecnica n 032 del 13/05/2021 è stato approvato il report di gara 139306793 e sono stati contestualmente affidati alla ditta VAR.COS. Srl Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" CIG: 8726878F88 , per un importo netto dei lavori di € 60.272,38 (diconsi euro sessantamila duecentosettantadue/38), oltre Euro 1.922,74 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 62.195,12 (sessantaduemilacentonovantacinque/12) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 3,05 %;
- in data 30/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa repertorio n. 15 registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio TP9 – Varese il 30/07/2021 al numero 28035 serie I T;



- in data 14/05/2021 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna lavori e definito l'inizio delle opere nel giorno 14.05.2021 in pendenza della stipula del contratto;
- in data 10/07/2021 con nota prot. 1848 è stata concessa proroga dei tempi contrattuali definendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nel giorno 11.09.2021;
- Con determinazione dell'Area Tecnica n 52 (Reg. Gen. 102) del 02/08/2021 sono stati approvati gli atti tecnico contabili costituenti lo Stato Avanzamento Lavori N. 01 a tutto 30.07.2021, dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI", redatto dalla direzione lavori e disposta la liquidazione, come dal certificato di pagamento N. 01 a tutto 30.07.2021, di euro 44.946,45 oltre IVA, e pertanto per € 54.834,67, a beneficio ditta VAR.COS. Srl Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 appaltatrice dei lavori

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE:

Nel corso dei lavori non è stato necessario redigere perizie di variante.

SOMME IMPEGNATE:

In totale la spesa impegnata per il progetto ammonta ad € 81.300,81 come da quadro economico approvato con determinazione N. 028 (Reg. Gen. 058) del 22.04.2021 al sotto riportato codice di bilancio:

Esercizio	Missione	Programma	Codice di bilancio	Capitolo/articolo	Importo
2021	10	05	2020109	20810109/1	81.300,81

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori consistono prevalentemente nella messa in sicurezza di parti di strade pubbliche con riguardo alle pavimentazioni ed all'illuminazione e precisamente:

- in via F.lli Riva, in prossimità del cimitero, si interviene con la sostituzione di tutta la pavimentazione in porfido del trentino completamente ammalorata, con nuova costituita da cubetti dello stesso materiale ma con dimensioni cm.8/10.
- Si interviene completando la via F.lli Riva in prossimità delle ultime abitazioni, in quanto ancora costituita da fondo stradale in stabilizzato inerte e mancante di illuminazione, pertanto è previsto il completamento dalla linea elettrica interrata dell'ultimo palo esistente fino alla località "Costa Granda", con installazione di nuovo corpo illuminante. L'intervento si concluderà con la finitura del fondo stradale mediante nuova asfaltatura.
- In prossimità del civico n.11 di via del pozzetto si procederà alla posa di nuova griglia di raccolta acque in acciaio così da renderla idonea al passaggio dei mezzi.
- Si interviene sulle vie Porto Ceresio, Via F. Bolchini, via Madonna degli Alpini con ripristino delle parti di pavimentazione stradale mediante nuova asfaltatura ed ove necessario la fresatura del vecchio fondo e la messa in quota di tombature.
- Al fine di migliorare ed aggiornare la viabilità si interviene con il ripristino della segnaletica orizzontale e la sostituzione/implementazione della cartellonistica stradale, in particolare presso gli incroci e le aree a parcheggio.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Con determinazione dell'Area Tecnica n 032 del 13/05/2021 è stato approvato il report di gara 139306793 e sono stati contestualmente affidati alla ditta VAR.COS. Srl Via Tarca n. 30, 21037

Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI" CIG: 8726878F88 , per un importo netto dei lavori di € 60.272,38 (diconsi euro sessantamiladuecentosettantadue/38), oltre Euro 1.922,74 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 62.195,12 (sessantaduemilacentonovantacinque/12) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 3,05 %.

In data 30/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa repertorio n. 15 registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio TP9 – Varese il 30/07/2021 al numero 28035 serie 1 T;

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo contrattuale relativo, ammonta ad € 60.272,38 (diconsi euro sessantamiladuecentosettantadue/38), oltre Euro 1.922,74 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro **62.195,12** (sessantaduemilacentonovantacinque/12) oltre IVA

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione, risulta essere di netti € **62.195,12** = oltre IVA in misura di legge.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto e sottoscritto in data 14/05/2021 nel quale è stato previsto l'inizio dei lavori nel giorno 14.05.2021 ed il termine nel giorno 28.07.2021.

SUB-APPALTI:

Nel corso dei lavori non sono stati richiesti ed autorizzati sub-appalti.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Nei documenti progettuali sono stati stabiliti **75** (settantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione delle opere non è stato necessario redigere verbali di sospensione e ripresa dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

in data 10/07/2021 con nota prot. 1848 è stata concessa proroga dei tempi contrattuali definendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nel giorno 11.09.2021;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione delle opere è avvenuta il 11/09/2021, ed in data 14.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori realizzati nei tempi utili stabiliti.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:


Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso N° 1 certificato di pagamento in acconto a tutto 30.07.2021, di euro 44.946,45 oltre IVA, e pertanto per € 54.834,67,.



STATO FINALE:

Lo Stato Finale è stato redatto in data 24/09/2021 e riporta la situazione a credito dell'impresa come segue:

a) - per lavori a corpo, al netto del ribasso di gara DA CUI SONO DEDOTTI:	€	62.195,12
b) - per certificati di acconto	€	44.946,45

Secondo detto Stato Finale resta un credito all'Impresa netto di:	€	17.248,67

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

l'INPS e INAIL hanno emesso certificato D.U.R.C. regolare avente protocollo INAIL_28034834 del 23.06.2021 avente validità sino al 21.10.2021.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA:

l'Impresa assuntrice delle opere non ha effettuato la cessione dei crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dal Geom. Mauro Bignami dipendente del Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, comune convenzionato.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Durante la visita, effettuata il 27.09.2021 con la scorta della documentazione progettuale di riferimento, si è provveduto ad ispezionare minutamente i lavori previsti, constatando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti nel progetto.

Ciò premesso, la Direzione dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CERTIFICA

che i lavori, sopra descritti ed eseguiti dalla ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) - per lavori a corpo, al netto del ribasso di gara DA CUI SONO DEDOTTI:	€	62.195,12
b) - per certificati di acconto	€	44.946,45

Secondo detto Stato Finale resta un credito all'Impresa netto di:	€	17.248,67

(diconsi Euro CICIASETTEMILADUECENTOQUARANTOTTO/67)) oltre IVA in misura di legge, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.


Marzio, 27/09/2021

L'IMPRESA
VAR.COS. Srl

Geom. Belotti Luca

Geom. Belotti Claudio

VARCOS
Via Tarice, 30 / Tel. 0332.55.16.61
21037 LAVENA PONTE TRESA (VA)
Part. IVA e Cod. Fisc. 02112050121



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mauro Bignami



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mauro Bignami





COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI

CIG: 8726878F88 CUP C57H21000800001

**Impresa: VAR.COS. s.r.l. con sede in Via Tarca, 30 – 21037 LAVENA PONTE TRESA - C.F. P.I.V.A
02112050121**

**Contratto: Determina di aggiudicazione dell'Area Tecnica N. 36 (Reg. Gen. 063) del 13.05.2021
- contratto Repertorio n. 15 del 30.07.2021.**

**Importo contrattuale netto: di euro 62.195,12 oltre IVA, (euro 60.272,38 per opere oltre ad
euro 1.922,74 quali oneri della sicurezza).**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quattordici**, del mese di **settembre**, presso la residenza Comunale, a seguito dei riscontri eseguiti in cantiere in medesima data in contraddittorio con la ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, rappresentata dal Geom. Belotti Luca e dal Geom. Belotti Claudio;

Considerato che il lavoro doveva compiersi in giorni 75 valutati a partire dal giorno 14.05.2021 e pertanto il termine di ultimazione risultava fissato in data 28.07.2021 come da verbale di consegna del 14.05.2021. Successivamente con atto del 10.07.2021 prot. 1848 il termine dei lavori è stato prorogato al giorno 11.09.2021.

Considerato che i lavori si sono svolti in continuità, senza necessità di effettuare sospensioni

La Direzione Lavori

CERTIFICA

Che i lavori appaltati per le opere di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI”. CUP C57H21000800001 CIG: 8726878F88” sono terminati il giorno 11.09.2021 e, pertanto, entro i termini contrattuali.


Marzio, li 14 settembre 2021

La Ditta Esecutrice

VAR.COS.srl:

Geom. Belotti Luca


Geom. Belotti Claudio



Via Tarca, 30 - Tel. 0332.55.16.61
21037 LAVENA PONTE/TRESA (VA)
Part. IVA e Cod. Fisc. 02112050121

Direttore dei Lavori


Geom. Bignami Mauro



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Mauro Bignami



COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI".

CUP C57H21000800001 CIG: 8726878F88

COMMITTENTE: **COMUNE DI MARZIO**

IMPRESA: **VAR.COS. SRL**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

STATO FINALE DEI LAVORI

24/09/2021

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/07/2021	€ 44.946,45
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTALE		€ 44.946,45
ANTICIPAZIONI		0
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Poliza presso l'INAIL di Varese		
<p>Il direttore dei lavori Geom. Mauro Bignami</p>		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: LA DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 32 DEL 13/05/2021 REG. GEN. N. 63 DEL 13/05/2021 con la quale fu affidata alla ditta VAR.COS. S.r.l., l'esecuzione dei suindicati lavori, per l'aggiudicata somma di € 60.272,38= oltre € 1.922,74 per oneri di sicurezza.
Dalla contabilità redatta il 24.09.2021 risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni :	€ 60.272,38
per materiali giacenti in cantiere:	€ 0,00
oneri della sicurezza e costo della sicurezza	€ 1.922,74
SOMMANO importi soggetti a ritenute:	€ 62.195,12
IMPORTI NON SOGETTI A RITENUTA:	€ 0,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute:	€ 0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per garanzia	
Ritenuta per infotuni 0,5%	€ 0,00
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 44.946,45
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 44.946,45
CREDITO dell'impresa	€ 17.248,67
TOTALE GENERALE	€ 17.248,67

CERTIFICA

CHE ai termini dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di **€ 17.248,67** = diconsì: (euro CICIASETTEMILADUECENTOQUARANTOTTO/67) oltre IVA in misura di legge
Data, 24/09/2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mauro BIGNAMI



COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

STATO AVANZAMENTO LAVORI

STATO FINALE DELLE OPERE

2

OGGETTO:

“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI”.
CUP C57H21000800001 CIG: 8726878F88

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARZIO

IMPRESA:

VAR.COS. SRL




Via Tarca, 30

21037 Lavena Ponte Tresa VA

P.IVA 02112050121

IMPORTI DI APPALTO:

TOTALE OPERE ASSOGGETTATE A RIBASSO	€	62.168,52
SCONTO CONTRATTUALE 3,050%	€	1.896,14
ONERI DELLA SICUREZZA	€	60.272,38
	€	1.922,74
IMPORTO CONTRATTUALE:	€	62.195,12

num.ord. DATA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
24/09/2021	LAVORI A CORPO			
1/1	"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI" importo dei lavori al netto del ribasso di gara	100,00%	€ 60.272,38	€ 60.272,38
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	100,00%	€ 1.922,74	€ 1.922,74
	Totale Euro			€ 62.195,12
	<p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Geom. Mauro Bignami </p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Bignami </p> <p style="text-align: center;">L'Impresa VAR.COS. SRL </p> <p style="text-align: center;">Via Tarca, 30 - Tel. 0332.55.16.61 21037 LAVENA PONTE TRESA (VA) Part. IVA e Cod. Fisc. 02112050121</p>			
	A RIPORTARE			